

Toulouse, le 17 septembre 2025

---

## Arrêté n° A79-2025

### portant mise en service des réseaux d'eau potable rue Patty, rue de l'Etoile, square du 11 Novembre et rue du Four sur la commune de REVEL

---

**Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31 ;**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

**Vu** les statuts de Réseau31 ;

**Vu** l'arrêté n°A14-2025 du 13 février 2025 portant sur les délégations de fonction de Monsieur Gilbert HEBRARD ;

**Vu** les compétences transférées par la Commune de REVEL en matière d'eau potable au 1<sup>er</sup> janvier 2018 ;

**Vu** le Marché à bon de commande travaux n°022A2022 notifié le 20/10/2022 au groupement SPIECAPAG/INEO/COLAS SNS et les bons de commande n° 60708, 60710, 60712, 60713 et 65158 pour un montant total révisé de 154 015,52 €HT pour le réseau d'eau potable ;

**Vu** l'arrêté de voirie n° PV 2025.039.ST pour la réalisation de travaux sur le domaine public communal ;

**Considérant** que le montant de l'opération n°31451-3 « Renouvellement des réseaux d'eau potable » sur la commune de REVEL s'établit à 171 500 €HT;

**Considérant** que la maîtrise d'œuvre du réseau d'eau potable, OP31451-3 a été assurée par le service ingénierie de Réseau31;

**Considérant** que les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable sur la commune de REVEL OP n°31451-3) ont été réceptionnés sans réserves le 23/06/2025.

**Considérant** que cette opération est constituée des travaux suivants :

#### Rue du Patty

- La reprise de 3 branchements
- Pose d'un réseau pression de Ø 63 mm PVC sur une longueur de 36,5 ml

#### Rue de L'Etoile

- La reprise de 6 branchements
- Pose d'un réseau pression de Ø 75 mm PVC sur une longueur de 83 ml

#### Square du 11 Novembre

- La reprise de 4 branchements
- Pose d'un réseau pression de Ø 50 mm PVC sur une longueur de 32,5 ml


#### Rue du Four

- La reprise de 27 branchements existants et la création de 2 branchements supplémentaires,
- Pose d'un réseau pression de Ø 110 mm PVC sur une longueur de 140 ml

## Arrête

**Article 1 :** La mise en service des réseaux d'eau potable rue Patty, rue de l'étoile, square du 11 Novembre et rue du Four est fixée à compter de la date du présent arrêté ;

**Article 2 :** Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés. ;



**Gilbert HEBRARD**

Pour le Président et par délégation  
Vice-Président

*Annexe(s) : Fiches techniques ouvrage*

## **FICHE TECHNIQUE OUVRAGE**

**OP N°31451-3-13 (BC n°60712)**

**DATE DE RECEPTION : 23/06/2025**

**DATE DE MISE EN SERVICE : 23/06/2025**

Adresse de localisation : Rue du Patty et boulevard de la république 31250 REVEL

Dénomination ouvrage : NC

Code ouvrage : NC

Constructeur : SNS COLAS

**Urbanisme** : Déclaration préalable - Permis de construire (date obtention et n° enregistrement)

Non concerné

### **Type ouvrage**

- Canalisation EU
- Canalisation EP
- Canalisation AEP
- Station d'épuration
- Poste de refoulement station – réseau
- Réservoir enterré – semi enterré- aérien
- Autre (à préciser)

### **Pour les canalisations, Préciser :**

#### **⇒AEP**

- Longueur canalisation : 36.5ml
- Matériau canalisation : PVC
- Diamètre canalisation : 53/63mm
- Nbre branchements : 3

#### **⇒EU**

- Longueur canalisation : 57ml
- Matériau canalisation : fonte
- Diamètre canalisation : 200mm
- Nbre branchements : 5



## **FICHE TECHNIQUE OUVRAGE**

**OP N°31451-3-13 (BC n°60708)**

**DATE DE RECEPTION : 23/06/2025**

**DATE DE MISE EN SERVICE : 23/06/2025**

Adresse de localisation : Rue de l'étoile 31250 REVEL

Dénomination ouvrage : NC

Code ouvrage : NC

Constructeur : SNS COLAS

**Urbanisme** : Déclaration préalable - Permis de construire (date obtention et n° enregistrement)

Non concerné

### **Type ouvrage**

- Canalisation EU
- Canalisation EP
- Canalisation AEP
- Station d'épuration
- Poste de refoulement station – réseau
- Réservoir enterré – semi enterré- aérien
- Autre (à préciser)

### **Pour les canalisations, Préciser :**

#### **⇒AEP**

- Longueur canalisation : 83ml
- Matériau canalisation : PVC
- Diamètre canalisation : 63/75mm
- Nbre branchements : 6

#### **⇒EU**

- Longueur canalisation : 82ml
- Matériau canalisation : fonte
- Diamètre canalisation : 200mm
- Nbre branchements : 7

## **FICHE TECHNIQUE OUVRAGE**

**OP N°31451-3-13 (BC n°60710)**

**DATE DE RECEPTION : 23/06/2025**

**DATE DE MISE EN SERVICE : 23/06/2025**

Adresse de localisation : Square du 11 Novembre 31250 REVEL

Dénomination ouvrage : NC

Code ouvrage : NC

Constructeur : SNS COLAS

**Urbanisme** : Déclaration préalable - Permis de construire (date obtention et n° enregistrement)

Non concerné

### **Type ouvrage**

- Canalisation EU
- Canalisation EP
- Canalisation AEP
- Station d'épuration
- Poste de refoulement station – réseau
- Réservoir enterré – semi enterré- aérien
- Autre (à préciser)

### **Pour les canalisations, Préciser :**

#### **⇒AEP**

- Longueur canalisation : 32.5ml
- Matériau canalisation : PEHD
- Diamètre canalisation : 40/50mm
- Nbre branchements : 4

#### **⇒EU**

- Longueur canalisation : 26ml
- Matériau canalisation : fonte
- Diamètre canalisation : 200mm
- Nbre branchements : 3



**FICHE TECHNIQUE OUVRAGE**

**FICHE TECHNIQUE OUVRAGE**

**OP N°31451-3**

**DATE DE RECEPTION : 23/06/2025**

**DATE DE MISE EN SERVICE : 23/06/2025**

Adresse de localisation : Rue du Four 31250 REVEL (BC 60713)

Dénomination ouvrage : NC

Code ouvrage : NC

Constructeur : SNS COLAS

**Urbanisme** : Déclaration préalable - Permis de construire (date obtention et n° enregistrement)

Non concerné

**Type ouvrage**

- Canalisation EU
- Canalisation EP
- Canalisation AEP
- Station d'épuration
- Poste de refoulement station – réseau
- Réservoir enterré – semi enterré- aérien
- Autre (à préciser)

**Pour les canalisations, Préciser :**

⇒AEP

- Longueur canalisation : 140ml
- Matériau canalisation : PVC
- Diamètre canalisation : 110mm
- Nbre branchements : 29