

Toulouse, le 28 septembre 2022

Arrêté N° A20220928 – 139

**Portant mise en service d'un réseau d'eau potable
sur la commune de Saint Paul d'Oueil**

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Règlement Intérieur du Service d'Eau Potable du 10 décembre 2018 ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne – RESEAU31 ;

Vu les compétences transférées par la Commune de Saint Paul d'Oueil en matière d'eau potable ;

Vu le Marché à Bons de Commande n°80A2018 notifié le 18/10/2018 au groupement PENE/CASSAGNE et la commande 230 043 notifiée le 20/12/2019 pour un montant de 14 995,00 HT ;

Vu l'arrêté municipal de circulation en date de la 05/10/2021 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint Paul d'Oueil du 06 octobre 2021 au 24 décembre 2021 ;

Considérant que le montant de l'opération n°31508-8 sur la commune de St Paul d'Oueil s'établit à 19 995.00 HT ;

Considérant que la maîtrise d'œuvre de cette opération a été assurée par Reseau31

Considérant que les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable sur la commune de St Paul d'Oueil ont été réceptionnés sans réserve le 25/11/2021.

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants :

- La pose d'une conduite d'eau potable sur 120 ml en PEHD DN 50, PFA 16
- La reprise de 3 branchements particuliers PEHD DN25, PFA16

Arrête

Article 1 : La mise en service du réseau d'eau potable sur la commune de St Paul d'Oueil est fixée à compter de la date de l'arrêté ;

Jean-Pierre COMET

Vice-Président du Syndicat Mixte
de l'Eau et de l'Assainissement
de Haute-Garonne





FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31508-8

DATE MISE EN SERVICE (date de réception) : 25/11/2021

Adresse de localisation : Commune de St Paul d'Oueil
Dénomination ouvrage : Réseau de distribution d'eau potable
Constructeur : GPT PENE et FILS TP CASSAGNE

Type ouvrage :

- Conduite AEP

Pour les canalisations :

- Longueur de canalisation : **0,12 km**
 - Matériau canalisation : **PEHD – PFA 16 bars**
 - Diamètre canalisation : **DN 50 mm**

- Longueur de branchement : **0,02 km**
 - Matériau canalisation : **PEHD – PFA 16 bars**
 - Diamètre canalisation : **DN25 mm**
 - 3 prises en charge