

Toulouse, le 28 septembre 2022

Arrêté N°20220928- n°140

Portant mise en service, d'un réseau de collecte des eaux usées sur la commune de Cazeaux de Larboust

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu le Règlement Intérieur du Service d'Assainissement Collectif du 17 décembre 2021 ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne – RESEAU31 ;

Vu les compétences transférées par la commune de Cazeaux de Larboust en matière d'assainissement collectif et d'alimentation en eau potable;

Vu le marché à bon de commande n°080A2018 notifié le 18 octobre 2020 à l'entreprise PENE ;

Considérant que le montant total de l'opération n°31133-10 : réhabilitation réseau t1 à Cazeaux de Larboust s'établit à 87 982,55 € HT;

Considérant que la maîtrise d'œuvre de cette opération a été assurée par RESEAU31 ;

Considérant que les travaux réalisés par l'entreprise PENE ont été réceptionnés sans réserve le 16/12/2021 ;

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants :

- Canalisations d'assainissement PVC série CR8 (SN8)
Diamètre canalisation :
 - DN160mm (38ml)
 - DN200 (191ml)
- Boîte de branchement ASS 315 mm PVC tampon fonte D 250 : 10 unités
- Mise en œuvre de regard PEHD diamètre 600 : 9 unités
- Réfection chaussées et trottoirs :
 - Bicouche : 48m³
 - Enrobé à chaud 295.44m³
- Béton désactivé 6 m³ (trottoirs)

Arrête

Article 1 : La mise en service du réseau d'assainissement des eaux usées Cazeaux de Larboust est fixée à compter de la date de l'arrêté ;

Article 2 : Le délai de deux ans fixé par l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique pour raccorder les propriétés desservies par ce réseau court à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté mentionné à l'article 1 ;

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés.



Jean-Pierre COMET
Vice-Président du Syndicat Mixte
de l'Eau et de l'Assainissement
de Haute-Garonne

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31133-10 – réhabilitation réseau t1 – Cazeaux de Larboust

DATE DE RECEPTION : 16/12/2021

DATE DE MISE EN SERVICE : Selon date de l'arrêté

Adresse de localisation : **Cazeaux de Larboust**

Dénomination ouvrage : réseau de collecte des eaux usées

Code ouvrage :

Constructeur : PENE

Secteurs concernés : Rue de la Neste, Passage Tervielle

Type ouvrage

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Canalisation EU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Canalisation EP | <input type="checkbox"/> |
| 3. Canalisation AEP | <input type="checkbox"/> |
| 4. Station d'épuration | <input type="checkbox"/> |
| 5. Poste de refoulement station – réseau | <input type="checkbox"/> |
| 6. Réservoir enterré – semi enterré- aérien | <input type="checkbox"/> |
| 7. Autre (à préciser) | <input type="checkbox"/> |

Pour les canalisations EU, Préciser :

Collecte :

- Canalisations d'assainissement PVC série CR8 (SN8)

Diamètre canalisation :

- DN160mm (38ml)
- DN200 (191ml)

- Boite de branchement ASS 315 mm PVC tampon fonte D 250 : 10 unités
- mise en œuvre de regard PEHD diamètre 600 : 9 unités
- Réfection chaussées et trottoirs :

- Bicouche : 48m³
- Enrobé à chaud 295.44m³
- Béton désactivé 6 m³ (trottoirs)