

Toulouse, le 15 Mai 2024

Arrêté n° A14-2024

**Portant sur la mise en service d'un réseau de transport de l'eau potable
sur la commune de Saint Jory sur le territoire du SIEHG**

**Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé
Réseau31 ;**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts de Réseau31 ;

Vu le Règlement Intérieur du Service d'Assainissement Collectif du 13 février 2013 ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le marché de travaux n°123P2023 notifié le 18/12/2023 à l'entreprise LAURIERE pour un montant de 139 903,00 €HT

Considérant les demande de permissions de voirie en date du 30/01/2024 ;

Considérant que les travaux de dévoiement d'une conduite de transport de l'eau potable sur un pont type Bowstring à Saint Jory (OP n°253100408-36) ont été réceptionnés sans réserves le 23/04/2024, et avec comme date d'achèvement des travaux fixée au : **17/04/2024**

Considérant que les travaux ont consisté à réaliser :

- La fourniture et mise en place de réseau Eau Potable Ø 250 mm Fonte Classe 50 – PFA 25 bars : 100 ml dont 40 ml de canalisation isolée ;
- La fourniture et mise en place d'une ligne pilote 4 paires 1.5 mm² armé blindé : 100 ml ;
- La fourniture et pose de ventouse triple fonction PN 25 bars : 1 unité ;
- La fourniture et pose de vanne de sectionnement Ø 100 mm PN 25 bars : 1 unité ;

Considérant que la mission de Maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée et réalisée par le bureau d'études **NALDEO**.

Arrête

Article 1 : La mise en service du réseau de transport de l'eau potable est fixée à compter du 09/04/2024.



François BATAILLE
Vice-Président

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 253100408-36

DATE MISE EN SERVICE (date de réception sans réserves): 23/04/2024

Adresse de localisation : Chemin des 3 ponts à SAINT JORY

Destination ouvrage : Transport de l'eau potable

Type ouvrage :

Eau Potable transport :

- **La fourniture et mise en place de réseau Eau Potable Ø 250 mm Fonte Classe 50 – PFA 25 bars : 100 ml dont 40 ml de canalisation isolée ;**
- **La fourniture et mise en place d'une ligne pilote 4 paires 1.5 mm² armé blindé : 100 ml ;**
- **La fourniture et pose de ventouse triple fonction PN 25 bars : 1 unité ;**
- **La fourniture et pose de vanne de sectionnement Ø 100 mm PN 25 bars : 1 unité ;**