

Toulouse, le 03 juin 2022

Arrêté n° A20220603 - n°94

Portant mise en service d'un réseau d'eau potable sur la commune d'Aspet

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Règlement Intérieur du Service d'Eau Potable du 10 décembre 2018 ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne – RESEAU31 ;

Vu les compétences transférées par la Commune d'Aspet en matière d'eau potable ;

Vu le Marché à Bons de Commande n°75A2020 Lot5 notifié le 23 novembre 2020 à la SARL SNAA ACCHINI pour un montant de 230 282 € HT ;

Vu l'arrêté de voirie n°202102008 du 24/02/2021, et l'arrêté 020-21-007 du 28/12/2021 portant permission de voirie sur la commune d'Aspet

Considérant que le montant de l'opération n°31020-33 « renouvellement du réseau d'eau potable Quartier Del La Ger » sur la commune d'Aspet s'établit à 82 600 € HT ;

Considérant que la maîtrise d'œuvre de cette opération a été assurée par IRH Ingénieurs Conseil;


Considérant que les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable Quartier Del La Ger sur la commune d'Aspet (OP n°31020-33) ont été réceptionnés sans réserves le 04/03/2022.

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants :

- Le renouvellement de conduite PEHD
 - sur de 249 ml en Ø 75
 - sur 48 ml en Ø 32
 - sur 19 ml en Ø 25
- Le renouvellement de 31 ml de conduite PEHD pré-isolée Ø110 en encorbellement sur le pont de la Ger

Arrête

Article unique : La mise en service des conduites d'eau potable renouvelées sur la commune d'Aspet est fixée à compter de la date de l'arrêté.



Jean-Claude DOUGNAC
Vice-Président du Syndicat Mixte
de l'Eau et de l'Assainissement
de Haute-Garonne

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31020-33

DATE MISE EN SERVICE (date de réception): 04/03/2022

Adresse de localisation : Commune d'Aspet

Dénomination ouvrage : Conduites d'eau potable quartier Del la Ger

Constructeur : à la SARL SNAA ACCHINI

Type ouvrage

- Conduite AEP Quartier de la Ger
- Conduite AEP – isolée – en encorbellement

Pour les canalisations, Préciser :

- Longueur de canalisation : **249 m**
 - Matériau canalisation : **PEHD - PN 16 bars**
 - Diamètre canalisation : **Ø 75**
- Longueur de canalisation : **48 m**
 - Matériau canalisation : **PEHD - PN 16 bars**
 - Diamètre canalisation : **Ø 32**
- Longueur de canalisation : **19 m**
 - Matériau canalisation : **PEHD - PN 16 bars**
 - Diamètre canalisation : **Ø 25**
- Longueur de canalisation en encorbellement : **31 m**
 - Matériau canalisation : **PEHD - PN 16 bars**
 - Diamètre canalisation : **Ø 110**